

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **92342**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: INFO@ELEKTRICIEN-VKM.BE



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4919444
Voorl. verslagnr.:
Datum: 20/10/2017

Klant / Opdrachtgever:
VKM TECHNICS
BRUSSELSESTEENWEG 290
1980 EPPEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: SCHOTS ERIC KEIZERKARELLAAN 25 ELEWIJT 1982
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 20/10/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2042 Onderzoeker: VAN PAESSCHEN RUDI
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I : - Stand II -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut My Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: Pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 16,4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: In orde bijkomende dif.: 2 x 4p 40A/30mA
Werking testknop: In orde Controle foutlus: In orde Algemene isolatieweerstand: > 2 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 12 + 4 + 1

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker