

Vilvoordse steenweg, 156 B-1120 Bruxelles Tél : +32 2/264.03.60 - Fax : +32 2/268.89.58 Email : info@apragaz.com

Bogaerts-Bornauw Vaartstraat 22 1800 Vilvoorde cindybornauw@proximus.be	Referenties : Bogaerts-Bornauw	Gegevens (Naam, Voornaam, BTW) : Bogaerts- Bornauw
	17895P10052	

PE 207

Verslag aangaande : **HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE OP LAGE EN ZEER LAGE SPANNING**

Uitgevoerd te : Vilvoorde

Op 29/01/2026

Identificatie van de installatie

Klant :	Bogaerts-Bornauw		
Adres :	Vaartstraat 22		
	1800 Vilvoorde		Tel nr°: 0479343220
Type installatie :	Huish. Inst oud AREI (8.2.2.)		

Type bezoek

Controlebezoek (6.5.)

Gegevens van de installatie

Type installatie :	Wooneenheid : Huis		
	Beschrijf : Huis		
Zonnepanelen :	Aantal : 0	Max vermogen : 0	
Omvormers :	Aantal : 0	Type :	
	Serie(s) nr :		max AC vermogen : 0
Thuisbatterij :	Erkend Organisme :		Datum :
	Controleverslag : N°		
	Mogelijkheid eilandwerking :		
	Werking differentieelstroombeschermingsinrichtingen (eilandwerking) :		
	Afschakelen automatisch scheidingssysteem binnen de 5 seconden (zonder eilandwerking) :		
Elektriciteitsleverancier : Fluvius		EAN code : 541448820073422714	
Teller : Merk & Type : Siconia S211		Serie nr : 1SAG110598296	
Spanning : 2 X 230 V	AC ☒	DC ☐	Max stroom (A) : 32
Type elektrode : Pen(nen)	Spreidingsweerstand Ra : 10,35 ohm		

Beschrijving installatie (Overstroom)

Beschrijving installatie (3.1.2.1.a)	Eéndraadschema ☒	Situatieplannen ☒	Overeenstemming ☒
Inplanting verdeelborden gemakkelijk bereikbaar : ☒			
Zwembad (7.2) : ☒	Sauna (7.3) : ☒		
Voedingskabel hoofdbord : Type : ☒	Sectie L : ☒ mm² + N : ☒ mm² +PE : ☒ mm²		
Hoofdbeveiliging : Merk & type : ☒			
Overstroom : ☒	A Kortsluitstroom : ☒	A Onderbrekingsvermogen : ☒ kA	
Hoofdschakelaar : Type : ☒	Aantal polen : ☒	Ithe Nominale thermische stroom ☒ A	
Detail installatie zie tabel beschrijving installatie		Aantal verdeelborden ☒	Aantal eindstroombanen : ☒

Bescherming tegen indirecte aanraking (4.2.4.3.)

Differentieel schakelaar			= 300 mA Aanwezig (4.2.4.3.b) ☒	Vochtige ruimtes = 30 mA aanwezig (4.2.4.3.c) ☒
In (A)	Icc (A)	d In (A)	beschermdde stroombanen	
40	3000	0,3	Differentieel algemeen	
40	3000	0,03	Differentieel 30mA	
PE verbindingen continuïteit : Ok			Testknop : Ok	
Injectie foutstroom : Ok			Bescherming tegen indirecte aanraking : Voldoende	

Bescherming tegen rechtstreekse aanraking (4.2.2.3.)

Verdeelborden	Gesloten ☒ Metalen (kl1) ☐ Kunststof (kl2) ☒ Open ☐
	Achterwand niet wateropslopend ☒
Leidingen	Draad ☒ kabel ☒ In buis ☒ Opbouw ☒ Verzonken ☒ Ondergronds ☐
	Buiten ☒ Andere ☐
Apparaten	Verlichting ☒ Stopcontacten ☒ Met aarding ☒ Zonder aarding ☐
	Vast (opgesteld)materieel ☒ Verplaatsbaar materieel ☐
Aanraking onmogelijk door :	Isolatie (4.2.2.1b) ☒ Omhulsel (4.2.2.1.c) ☒
Bescherming tegen rechtstreekse aanraking :	Voldoende Staat vast en verplaatsbaar materieel : Ok

Isolatie meting boek1 onderafdeling 6.4.5.1. isolatiemeting en Afdeling 6.5.6.

Apparaat : Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ Metrel 61557 ☒ Mxtra ☐ Andere ☐
Losgekoppelde verbindingen: /
Isolati weerstand : Ri 20,3 Mohm (testspanning 500V Ri min 500 kohm) Ri : Ok
Kringen metingen niet uitgevoerd : / Kringen meting te zwak door aard kring : /

Inbreuken

Geen

Opmerkingen en/of nota's

De aanvrager meldt ons dat de onderafdeling 6.5.8.1.3 van toepassing is.

Besluit

De installatie is conform met boek 1 van het KB van 08/09/2019, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen.

Het ééndraad schema('s) en het situatieplan(nen) zijn getekend voor gezien.

Differentieelschakelaar is verzegeld.

De installatie moet nagezien worden voor **29/01/2051**

Het is een verplichting van dit verslag (gelijkvormigheidscontrole of controlebezoek) te bewaren in het elektrische dossier. Het voorgaande verslag is

Het is een verplichting van in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te melden.

Het is een verplichting om de met toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De visuele controle beperkt zich tot de gemakkelijke zichtbare en bereikbare delen. De verborgen delen zoals delen in valse plafonds, in holle wanden, in putten enzovoort zijn uitgesloten van onze controle.

Dit rapport bestaat uit 4 rapport pagina's + 6 bijlage pagina('s).

DELCORPS Jean-Louis



Beschrijving van de installatie

Beveiliging								Leidingen		Beschrijving
Aantal	N°	aantal polen	I(A)	Merk	Type	PCC	Klasse	Type	Sectie (mm²)	
1	A	2	40/0,3	Vynckier	604303	22,5kA²s 3000	A	VOB	10	Differentieel algemeen
10	C/D/E/F/G/H/I/J/K/L	2	20	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	2,5	Stopcontacten
1	M	2	16	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	2,5	Stopcontacten
1	N	2	16	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	1,5	Verlichting
2	O/P	2	16	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	2,5	Stopcontacten / Verlichting
2	Q/R	2	16	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	1,5	Verlichting
1	B	2	40/0,03	Vynckier	604302	22,5kA²s 3000	A	VOB	10	Differentieel 30mA
6	S/T/U/V/W/X	2	20	Vynckier	EP32	3000	3	VOB	2,5	Stopcontacten / Verlichting
Onderbrekingsvermogen : 3000 ☒ 1500 ☐ andere ☐										
Aantal verdeelborden : 1 Aantal eindstroombanen : 24 Aantal toegekende stroombanen : 0										
Zijn beveiligingen in overeenstemming met de Ø geleiders, toestellen en materieel : Ok Beschermingsgeleider sectie voldoende : Ok										