

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 188518  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info.gvworx@gmail.com



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 6654948  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 18/04/2026

Klant / Opdrachtgever:

GV ELECTRO  
BRANDESTRAAT 35  
2590 BERLAAR

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 673 VANWAELEM BENNY  
**Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam:** STEVEN JESPERES **Adres:** LIERBAAN 140A, 2580 PUTTE  
**Installateur/verantw. werk: Naam:** GV ELECTRO **Adres:** BRANDESTRAAT 35  
2590 BERLAAR **B.T.W.:** BE1017760721  
**Adres installatie:** STEVEN JESPERES LIERBAAN 140A PUTTE 2580 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:** LS01\_Lierbaan 140A putte  
**EAN nr.:** 541 448 820 071 721 178 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG110080 **Nachtsteller nr.:** /  
8716

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)  
gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

**Installatie datum:**  < 01/10/1981  ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020  ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023  ≥ 01/06/2023  ≥ 01/03/2025

**Afwijkingen: deel 8:** toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1, 2 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

**Datum:** 18/04/2026

**Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2051**

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds op bovengronds net **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** type: lus **sectie:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:** zie bijlage **referentie:** RP6654948\_Schema installatie op 28-4-2000 +  
RP6654948\_Schema nieuwe delen na 28-4-2000  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aanwezige bijzondere installaties:**  PV  zwembad  sauna  voeding elektrisch voertuig  -  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotential verbinding  
**Aantal borden:** 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 28 + 5

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 0,573 MOhm **Spreadingsweerstand:** 2,65 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotential verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde


**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname elektrische installatie aanwezig. Is gekeurd geweest op datum van 28/04/2000 met verslagnummer P0157 door de keuringsorganisme Vinçotte vzw.
	2. De uitgevoerde keuring omvat de volledige elektrische installatie, met uitsluiting van de fotovoltaïsche (zonnepanelen) installatie. Deze gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname is nog geldig en is aanwezig.
	3. Aardingsonderbreker bevindt zich in omkasting onder verdeelbord in garage.
I	geen

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)